

Projekt: Výstavba šaten O2 na Stadionu mládeže Na Kotlářce 1, Praha 6

Kontrolní den č.: 8
Datum jednání: 25. 4. 2023
Místo jednání: Na Kotlářce 1, Praha 6 – Dejvice
Stavebník: Hlavní město Praha
Dodavatel: Decorum spol. s r.o.
Technický dozor stavebníka: 3L studio s.r.o.
Projektant: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.
Přítomni: Dle prezenční listiny (příloha zápisu)

Bod	Zápis z jednání	Odpovídá	Stav úkolu (Termín)
1	Postup prováděných prací, harmonogram		
	Zdění obvodových zdí 1. NP, výkopové práce, příprava na provádění svislých hydroizolací.		
2	Realizace		
2.1.1	Předložit revizní zprávu provizorní plynové přípojky do domu správce areálu.	DC	Provedeno
2.5.2	Zhotovitel předloží k odsouhlasení cenovou nabídku na vícepráce viz bod 2.5.1 (5. KD).	DC	Provedeno
2.7.9	Zprovoznit elektroinstalace pro závlahu nejpozději do konce týdne.	DC	V řešení
2.8.1	Opěrná stěna bude v úseku mimo nový objekt vyspravena a nahozena 2 cm vrstvou nahrubo „zatočené“ omítky z vápenocementové malty.		Odsouhlaseno
2.8.2	Zhotovitel předloží cenovou nabídku na provedení víceprací, viz 2.8.1.	DC	2. 5. 2023
3	Projekt		
3.2.2	Západní stěna objektu vychází po zaměření geodetem za korunu opěrné zdi. Nutno upravit bez prodlení výkres založení. <ul style="list-style-type: none"> ○ Obvodová zeď garáže bude postavena u paty stávající opěrné zdi a tím dojde k zmenšení šířky (délky) navržených garáží. ○ Stropní ŽB deska nad garáží bude vykonzolovaná do původního rozměru tak, aby se u bytu ve 2. NP zachovala jeho plocha. ○ Výkresy této změny budou zpracovány po detailním zaměření a zároveň bude statikem přepočítán strop nad 1. NP. 	MP	V řešení
3.2.3	Upravit řešení objektu a projektovou dokumentaci v části dotčené kolizí s opěrnou zdí.	MP	V řešení
3.4.5	Projednat náhradu degradovaného ocelového zábradlí na opěrné zdi za nové zábradlí.	HMP, MP	V řešení
3.5.2	Předložit odsouhlasenou skladebnou změnu tepelných izolací fasády, podlahy a střechy. Upřesnit skladbu podlahy. <ul style="list-style-type: none"> ○ Projektant předložil. Navržené tloušťky tepelných izolací fasády, podlahy a střechy rozešle všem zúčastněným emailem. ○ Nutno doložit zdůvodnění navržené změny tepelných izolací 	MP	Trvá
3.5.3	Upřesnit provedení žaluzií. <ul style="list-style-type: none"> ○ Žaluzie budou provedeny pouze ve 2. NP. 	MP	V řešení
3.8.1	Předložit PBR v elektronické podobě. V tištěném paré projektové dokumentace jsou špatně čitelné výkresy.	MP	Nový

3.8.2	Na stávající elektro přívod do domu pana správce se nedá napojit z důvodu starého přívodního kabelu z hliníku. Je nutné navrhnout novou trasu přívodu k rozvaděči	MP	Nový
3.8.3	Zhotovitel upozorňuje na předimenzované přívodní kabely pro objekt správce (CYKY 5x10), kiosku (CYKY 5x16) a skladu (CYKY 5x10). Provéřit nutnost instalace navržených průřezů, případně navrhnout kabely s menším průřezem. Hlavní přívodní kabel CYKY 4Bx70 bude nahrazen CYKY 3x70+50.	MP	Nový
3.8.4	V PD není řešeno napojení retenčních nádrží (v současné době chybí ovládání čerpadla na vodu v nádržích).	MP	Nový
3.8.5	Specifikovat napojení slaboproudu ze sousední budovy tzn. ze stávajícího RACK rozvaděče do nového RACKU.	MP	Nový
3.8.6	PD počítá s datovou přípojkou budovy optickým kabelem. Podle vyjádření DDM však v areálu optické kabely nejsou realizovány. Nutno prověřit a navrhnout případně alternativní provedení klasickým UTP kabelem.	MP	Nový
4	Legislativa		
4.8.1	Projednat předložený návrh soupisu víceprací / méněprací.	HMP, DC, 3L, MP	V jednání
5	Ostatní		
	Bez připomínek		
9. kontrolní den – úterý 2. 5. 2023, 9 hod			

Rozdělovník

Jméno	Společnost	Email	Telefon
	MHMP		
	DDM HMP		
	Stadion mládeže DDM HMP		
	Stadion mládeže DDM HMP		
	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	3L studio s.r.o.		

Seznam zkratk:

HMP = Hlavní město Praha; DDM = Stadion mládeže DDM HMP; DC = Decorum spol. s r.o.; MP = MIKRO PRAHA, spol. s r.o.;

3L = 3L studio s.r.o.

Zápis z kontrolního dne vč. prezenční listiny jsou nedílnou součástí stavebního deníku – list č. 00415.

Zapsal: [redacted] 3L studio s.r.o.



3L studio s.r.o.

kancelář – Pobřežní 78, 186 00 Praha 8 / tel +420 222 327 004

sídlo – Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

tds@3lstudio.cz

Prezenční listina

Příloha k zápisu z kontrolního dne č. 8

Datum: 25. 4. 2023

Akce: Výstavba šaten O2 na Stadionu mládeže Na Kotlářce 1, Praha 6

Jméno	Organizace	Podpis
	Hlavní město Praha	
	DDM HMP	
	Stadion mládeže DDM HMP	
	Stadion mládeže DDM HMP	
	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.	
	Decorum spol. s r.o.	
	Decorum spol. s r.o.	
	Decorum spol. s r.o.	
	3L studio s.r.o.	