

Projekt: Výstavba šaten O2 na Stadionu mládeže Na Kotlářce 1, Praha 6

Kontrolní den č.: 40
Datum jednání: 19. 12. 2023
Místo jednání: Na Kotlářce 1, Praha 6 – Dejvice
Stavebník: Hlavní město Praha
Dodavatel: Decorum spol. s r.o.
Technický dozor stavebníka: 3L studio s.r.o.
Projektant: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.
Přítomni: Dle prezenční listiny (příloha zápisu)

Bod	Zápis z jednání	Odpovídá	Stav úkolu (Termín)
1	Postup prováděných prací, harmonogram		
	Prováděné práce – montáž obkladu provětrávané fasády, montáž klempířských prvků fasády a střechy, výmalby, provádění obkladů, vystrojování kotelny, montáž radiátorů, montáž komína, zámečnické práce, pokládka podlahové krytiny v bytě, montáž potrubí plynovodní přípojky. Výhled – montáž palubkových obkladů provětrávané fasády, montáž klempířských prvků fasády a střechy, výmalby, vystrojování kotelny, montáž radiátorů, zámečnické práce. Práce jsou prováděny v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.		
2	Realizace		
	Bez připomínek		
3	Projekt		
3.2.3	Upravit řešení objektu a projektovou dokumentaci v části dotčené kolizí s opěrnou zdí.	MP	V řešení
3.8.5	Specifikovat napojení slaboproudu ze sousední budovy tzn. ze stávajícího RACK rozvaděče do nového RACKU. KD13 – Přesné provedení bude projednáno se zhotovitelem slaboproudu.	MP	Trvá Info
3.8.6	PD počítá s datovou přípojkou budovy optickým kabelem. Podle vyjádření DDM však v areálu optické kabely nejsou realizovány. Nutno prověřit a navrhnout případně alternativní provedení klasickým UTP kabelem. KD13 – Datová přípojka bude provedena optickým kabelem. Napojení na stávající rozvod bude řešeno se zhotovitelem slaboproudu, viz 3.8.5.	MP	Bude řešeno v rámci 3.8.5 Info
3.14.3	Předložit návrh na propojení stávajících akumulačních nádrží s nově realizovanou retenční nádrží s možností přečerpávání vody do podzemní nádrže.	MP	
4	Legislativa		
4.40.1	Investor předal zhotoviteli podepsaný dodatek č. 1.		Info
5	Ostatní		
	Bez připomínek		

6	Odsouhlasené body k realizaci		
2.23.2	Odsouhlasit odstín RAL interiérových zárubní. KD26 – odstín zárubní bude RAL 7012 mat.	DC	Provedeno
2.25.1	Sanitární dělicí příčky budou v odstínu RAL 7035.	DC	
3.14.2	Upřesnit skladbu podlahy tělocvicny včetně detailů provedení. KD22 - Navržená skladba podlahy může zůstat dle projektu (kročejová izolace, beton - případně anhydrid, a samonivelační stěrka.) Tloušťka podlahy Herculan je 14mm.	DC	
2.23.3	Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu vyzorkování podlahové krytiny, obkladu, dlažby a zařizovacích předmětů. KD26 – Podlahová krytina ve všech společných místnostech bude Marmorette 0040 Light Sahara 2,5. KD26 – Podlahová PVC krytina v bytě bude v provedení Medový dub 636M.	DC	
2.26.1	KD28 – V umývárkách budou osazena umyvadla Fayans Neo 60x47 cm, hlavová sprcha Euphoria 260 s 380 mm dlouhým ramenem.	DC	
2.26.1	KD29 – Stavebník odsouhlasil dodávku umyvadlových baterií Hansgrohe Talis Select S v ceně 3850 Kč bez DPH/kus. <i>[Zkrácený bod]</i>	DC	
2.30.1	Dlažba (kromě bytu) bude v provedení RAKO Taurus Granit 76 Nordic. Obklady (kromě bytu) budou v provedení RAKO Color One – plochy budou 20x40 cm v odstínu bílá mat. Vložené svíslé pruhy budou z matných barevných obkladů 20x20 cm v odstínech: <ul style="list-style-type: none"> o NP (sprchy) – RAL 0958070 (žlutozelená), 1907025 (tyrkysová), 2902035 (tmavě modrá) o NP (WC) – RAL 2606025 (modrá), 0304060 (červená) o 2. NP – RAL 1306050 (zelená), 0506080 (oranžová) 	DC	Provedeno Provedeno Provedeno
2.30.3	Fasáda z boku budovy vedle garáže 1.23 bude provedena z konstrukčních cementovláknitých desek s povrchovou úpravou v odstínu RAL 7016.	DC	Provedeno
3.25.2	KD28 – Na základě požadavku DDM bude výstupový žebřík umístěn na stěně vedle garáže 1.23.	DC	
3.33.1	KD34 – Regulační uzly budou umístěny u VZT jednotek. Zhotovitel vyrobí ochranné otevíratelné kryty chránící směšovače před promrznutím s tloušťkou tepelné izolace PIR nebo EPS 100 mm. <i>[Zkrácený bod]</i>	DC	
2.23.3	Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu vyzorkování podlahové krytiny, obkladu, dlažby a zařizovacích předmětů. KD33 – předložená svítidla k odsouhlasení: F – TREVOS - LINEA 1.4ft 3200/840 FN – TREVOS - LINEA 1.4ft 3200/840 M1h KD34 – Na základě předloženého výpočtu osvětlení vč. návrhu svítidel projednat změny v provedení osvětlení jednotlivých místností.	DC	

KD35 – Zhotovitel předloží k odsouhlasení typy svítidel vybraných na základě provedené revize osvětlení místností.

KD36 – Zhotovitel předložil k odsouhlasení:

G – závěsné přisazené svítidlo dle specifikace zaslané 15.11.2023.

NP – EATON – SafeLite autonomní nouzové osvětlení dle specifikace zaslané 15.11.2023.

B- Kanlux BENO N 18W NW-O-GR dle specifikace zaslané 15.11.2023.

LED svítidla v šatnách a na chodbě budou přisazená v plochém provedení s bílým lemem. Ve sprchách budou z důvodu zachování požadovaného krytí svítidla řady Cala dle specifikace zaslané 15.11.2023.

[Zkrácený bod]

41. kontrolní den – úterý 2. 1. 2024, 9 hod

Rozdělovník

Jméno	Společnost	Email	Telefon
	MHMP		
	Hlavní město Praha		
	DDM HMP		
	Stadion mládeže DDM HMP		
	Stadion mládeže DDM HMP		
	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	Decorum spol. s r.o.		
	3L studio s.r.o.		

Seznam zkratk:

HMP = Hlavní město Praha; DDM = Stadion mládeže DDM HMP; DC = Decorum spol. s r.o.; MP = MIKRO PRAHA, spol. s r.o.;

3L = 3L studio s.r.o.

Zápis z kontrolního dne vč. prezenční listiny jsou nedílnou součástí stavebního deníku – list č. 247309.

Zapsal: [redacted]