



**Kunratická spojka**  
 umístění 125 m před začátek  
 umístění 100 m před začátek  
 umístění 75 m před začátek

Návěsová souprava (16,5 m)

Překop 27,3m - po částech  
 Stavba zachová průjezd  
 vždy minimálně 7m

Autobus (12,7m)

Návěsová souprava (16,5 m)

**Navrhovaná dočasná svodidla jsou Protec 100 s certifikací T3/W2**  
 Po směru provozu budou svodidla opatřena náběhovým dílcem, ve vjezdu z obou směrů.

**Legenda:**

- Nově navržené dopravní značení
- Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení
- Výkop kabelové trasy - šíře 0,5m

DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.		
Dopravně inženýrské projekty a realizace dopravních opatření		
Holečkova 789/49, Praha 5, 150 00, IČ: 02869179, tel.: 602 434 983		
Zhotovitel: SCORPAX Praha s. s. národní Bratři Jandouš 34/34 Praha 10 104 00	Vypracoval: Jiří Heštl	Kontrola: Ing. Kapoun
Místo realizace: Kunratická spojka, Praha 4	Stanovení: K 13	270 st.
Název akce: Výstavba kabelové trasy - 13. etapa	Datum vypracování: 10/2024	Měřítko a formát: 1:600 297x900